

PROYEK EPCC PEMBANGUNAN WORKSHOP PT INKA BWI [CONTRACT No. 022/EPCC/INKA/2018]

Kepada: PT. Izzi Mitra Solusindo

Nama Proyek: Proyek EPCC Pemb. Workshop

PT. INKA Banyuwangi

Jl. H. Dimun Raya No. 4A, RT 001/ RW 006 Sukamaju

Tanggal

: 6 November 2020

Cilodong, Depok, Jawa Barat

No. Surat

: PWIB-L-AK-IMZ-003B

Kepada: Bp. Imam Rahmadi

Direktur Utama

Perihal :Interim Payment Certificate 100% Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Power Distribution Board (PDB)

: No. PWIB-TEL-RFQ-100-009F-SPK, tanggal 26 Oktober 2020

Dengan Hormat,

Ref

Bersama ini kami kirimkan Interim Payment Certificate yang sudah disetujui untuk dapat ditandatangani dan dapat dilanjutkan ke Proses Penagihan (invoicing).

Dimohon untuk segera menghubungi finance kami, Bp. Ari (0333-512563) untuk proses pengajuan penagihan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami, Proyek EPCC Pembangunan Workshop PT INKA (Persero) Banyuwangi

Hari Darmojo Kepala Proyek

Tembusan: PEM, PCM, PFM, PRM, DCC

PT. ADHI KARYA (PERSERO)Tbk
EPC Department
EPCC Pembangunan Workshop INKA di Banyuwangi

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE

up to period of November 6th, 2020

SPK/N	NTP No	: PWIB-TEL-RFQ-	100-009F-SPK	: Octo	ober 26, 2020	Contra	act Value		: IDR	26,000,000
PO/St	ub-Contract No	:		:		Const	ruction Period		;	13 days
Sub-Co	ontractor	: PT. Izzi Mitra Solu	sindo			- Com	encement		: 0	ctober 26, 2020
Work D	Vork Description : Pengadaan dan Pemasangan Pow		emasangan Powe	ver Distribution Board (PDB)		- Com	pletion		: No	ovember 7, 2020
Interim	nterim Progress Certificate No		:	: #01 Warranty period				N/A		
Date of	Issuing This Cer	tificate		: Nove	ember 6, 2020	vvalia	mity period			140
1	Actual payme	ent based on Interim F	rogress Certificate	No #01 up t	o period of No	vembe	r 6th, 2020 :			
1.1	Cummulative	to date			100.00%	Х	IDR	26,000,000	= IDR	26,000,000
1.2	Cummulative	previous				×	IDR	26,000,000	= IDR	-
1.3	Current (Gro	oss Certificate)	(1.1)-(1.2)	***************************************					= IDR	26,000,000
1.5	Current (Gross Certificate)		(1.3)-(1.4)				=	
2	Deduction :			Not Applie	cable					
3	Total excludi	ng VAT 10%	(1.3)+(2)						= IDR	26,000,000
4	VAT 10%				10.00%	Х	IDR	26,000,000	= IDR	2,600,000
5	Total includi	ng VAT 10%		(3)+(4)					= IDR	28,600,000
6	Income Tax	98			-1.5%	×	IDR	26,000,000	= IDR	(390,000)
7	Total after Ir	ncome Taxes		(5)+(6)					= IDR	25,610,000
8	Other deduc	ction							= IDR	
9	Net Catificato/N	et Amount to be paid		(7)+(8)					= IDR	25,610,000

Says Twenty Five Million Six Hundred Ten Thousand Rupiah

PT. ADHI KARYA (PERSERO)Tbk

EPC Department

EPCC Pembangunan Workshop INKA di Banyuwangi

Hari Darmojo Project Manager

Accepted by,

PT. Izzi Mitra Solusindo



INTERIM PROGRESS CERTIFICATE #01

up to period of November 6th, 2020

Project Name Work Package Contract / SPK No. : Proyek EPCC Pembangunan Workshop INKA Banyuwangi : Pengadaan dan Pemasangan Power Distribution Board (PDB) : PWIB-TEL-RFQ-100-009F-SPK, Date of Oktober 26th, 2020

Sub-Cont

Sub-Contractor	: PT. Izzi Mitra Solusindo
Contract Value	: 26,000,000

-			Qty	Weight Factor							
		Unit			Previous		This Period		Up to this period		Remarks
No.	Description	Onit			Qty	Weight	Qty	Weight	Qty	Weight	
A	Power Distribution Box (PDB)			0.4.6000			R	84.62%	8.00	84.62%	
1	Pengadaan PDB	set	8.00	84.62% 15.38%			8	15.38%	8.00	15.38%	
2	Pemasangan PDB	set	8.00	15.30%				10.00(10			Carrier and the Control of Superior
	Total			100.00%		-		100.00%		100.00%	

On Behalf of PT. Izzi Mitra Solusindo Accepted by,

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Approved by,

IZZI MITRA SOLUSINDO



PROYEK EPCC PEMBANGUNAN WORKSHOP PT. INKA (PERSERO) DI BANYUWANGI

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (6-11-2020) yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Hari Darmojo

Jabatan

: Project Manager Proyek EPCC Pembangunan Workshop PT INKA(Persero) di Banyuwangi

Alamat

: Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta Selatan 12510

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Imam Rahmadi

Jabatan

: Direktur Utama PT. Izzi Mitra Solusindo

Alamat

: Jl. H. Dimun Raya No. 4A, RT 001/ RW 006 Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Menyatakan bahwa Pekerjaan *Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Power Distribution Board (PDB)* di Proyek Pembangunan Workshop PT. INKA di Banyuwangi telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan kontrak Nomor: PWIB-TEL-RFQ-100-009F-SPK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Pihak Pertama

Hari Darmojo Project Manager Pihak Kedua

Imam Rahmadi

Direktur Utama PTA 1221 With Colusindo



Attachment - Progress Telecommunication System Package





JOB NO. : 2018000055.

PROJECT NAME : Proyek EPCC Pembangunan Workshop PT INKA (Persero) di Banyuwangi

CLIENT : PT. Industri Kereta Api (Persero)

Goods / Jobs Periode : Telecommunication System Package

: S.d 06 November 2020

					DAY CONTRACTOR				PROGRES	S	对 原则是 8			
		UNIT QUATITY	OHATITY	Weight Factor	Previous Week			This Period			Up To This We	ek		
					(lty		Qty			Qty			REMARKS
NO.	DESCRIPTION		doxiii		Install Inspek	Inspeksi	i Weight	Install	Inspeksi	Weight	Install	Inspeksi	Weight	
	Sec. 10. Charles at a constant				90%	10%		90%	10%		90%	10%		
A	Power Distribution Box (PDB)	-												
	Pengadaan PDB	set	8.00	84,62%				8.00	8,00	84,62%	8,00	8,00	84,62%	
•	- Dimension for Panel: 400 x 500 x 210 mm													
	- IP65 rated (weathere-proof type)													
	- cAv breaker, terminal block, cable gland and accessories MCB 4A - 1P (39 unit) MCB 6A - 1 P (6 unit) MCB 6A - 3 P (2 unit) Pilot Lamp & Accessories													
2	Pemasangan PDB	set	8,00	15,38%				8,00	8,00	15,38%	8,00	8,00	15,38%	
-	Pekerjaan sudah termasuk :	-												
	Mob Demob										-	-		
	- Akomodasi													
	- Peralatan Kerja											-		
- 100-00-0	- APD													
	- Support											-		
	- Consumable Material													
	- Touch-up										-	-		
	- Listrik dan Air Kerja (jika diperlukan)										-			
	TOTAL			100,00%		7000	0,00%	1000		100,00%			100,00%	

Prepared by; PT Izzi Mitra Solusindo Checked by; PT. Adhi Karya (Perserb), Tbk Checked by; PT. Adhi Karya (Persero), Tbk Checked by; PT. Adhi Karya (Persero), Tbk Approved by; PT. Adhi Karya (Persero), Tbk

m<mark>am Rahmas</mark> S<mark>ite Managet</mark>

IZZI MITRA SOLUSINDO

Subekti Ernandy Lead QA / QC Sofyan Fandi Rifai Project Control

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NO: 03/BAP-IZZI-1-1/XII/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh,yang bertanda tangan dibawah ini ;

1 Nama : Hari Darmojo

Jabatan

Project Manager

Alamat

: Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Jakarta Selatan (12510)

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2 Nama : Imam Rahmadi

Jabatan

Direktur Utama

Alamat

: J.H. Dimun Raya No.4A Rt 001 / Rw 006 Sukamaju Cilodong Depok Jawa Barat

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

Nomor dan Tanggal SPK a Nomor dan Tanggal Kontrak b

Nilai Kontrak C

No. Jaminan Pelaksanaan / Tgl Terbit Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan

Nilai Jaminan Pelaksanaan

No. Jaminan Uang Muka / Tgl Terbit Masa berlaku Jaminan Uang Muka

Nilai Jaminan Uang Muka

Uraian Pekerjaan

Nama Proyek

: PWIB-TEL-RFQ-100-009F-SPK PWIB-TEL-RFQ-100-009F-SPK

Tgl. 26 Oktober 2020

Tgl. 26 Oktober 2020

: Rp28,600,000.00 (sudah termasuk PPN 10%)

Tal

s/d Tal

Tgl

: Tgl

s/d Tal

: Pengadaan dan Pemasangan Power Distribution Board (PDB) : Pembangunan Workshop INKA Banyuwangi Propinsi Jawa Timur

Kedua belah pihak menyatakan bahwa hasil pekerjaan diatas sesuai dengan pemeriksaan prestasi pekerjaan dilapangan pada tanggal 6 November 2020 2 Maka Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama dengan uraian sebagai berikut :

> Progress s/d saat ini Progress s/d yang lalu Progress saat ini

100.00% 0.00% 100 00%

Perhitungan Pembayaran:

Nilai Pembayaran s/d BAP ini Nilai Pembayaran s/d BAP yang lalu Nilai Pembayaran BAP ini

Potongan - Potongan

Uang Muka (1)

Retensi

(111) Jumlah Potongan

Pembayaran Fisik BAP ini (belum termasuk PPN 10%)

PPN 10%

Pembayaran Fisik BAP ini (sudah termasuk PPN 10%) g

26,000,000.00

26,000,000.00

26,000,000.00 2,600,000.00 28,600,000.00

Terbilang:

Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Rekapitulasi Pembayaran Kontrak:

No	Uraian	- Nilai K	Nilai Kontrak (Excl PPN)		PPN 10%		(ontrak (Incl PPN)
1	Nilai Kontrak	Rp	26,000,000.00	Rp	2,600,000.00	Rp	28,600,000.00
2	Nilai Pembayaran s/d BAP yang lalu	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3	Nilai Pembayaran BAP ini	Rp	26,000,000.00	Rp	2,600,000.00	Rp	28,600,000.00
4	Total Pembayaran s/d BAP ini	Rp	26,000,000.00	Rp	2,600,000.00	Rp	28,600,000.00
5	Sisa Kontrak	Rp	-	Rp	-	Rp	

C. Pihak Kedua sepakat atas jumlah tersebut diatas & dibayarkan ke: Rekening Nomor: 0538.01.001898.30.6 Pada Bank BRI Cab Margonda a/n PT. Izzi Mitra Solusindo

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA PT. Izzi Mitra Solusindo

Imam Rahmad

PIHAK PERTAMA PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk DEPARTEMEN EPC

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NO: 03/BAP-IZZI-1-1/XII/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh,yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Hari Darmojo

Jabatan

: Project Manager

Alamat

: Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Jakarta Selatan (12510)

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2 Nama : Imam Rahmadi

Jabatan

: Direktur Utama

Alamat

: J.H. Dimun Raya No.4A Rt 001 / Rw 006 Sukamaju Cilodong Depok Jawa Barat

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

a Nomor dan Tanggal SPK

b Nomor dan Tanggal Kontrak

C Nilai Kontrak

d No. Jaminan Pelaksanaan / Tgl Terbit

Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan

Nilai Jaminan Pelaksanaan

No. Jaminan Uang Muka / Tgl Terbit

Masa berlaku Jaminan Uang Muka

Nilai Jaminan Uang Muka Uraian Pekerjaan

Nama Proyek

: PWIB-TEL-RFQ-100-009F-SPK

: Rp28,600,000.00

: Tgl

Tgl

: PWIB-TEL-RFQ-100-009F-SPK

Tgl. 26 Oktober 2020 Tgl. 26 Oktober 2020

(sudah termasuk PPN 10%) Tgl

s/d Tgl

s/d Tgl

: Pengadaan dan Pemasangan Power Distribution Board (PDB) : Pembangunan Workshop INKA Banyuwangi Propinsi Jawa Timur

2 Kedua belah pihak menyatakan bahwa hasil pekerjaan diatas sesuai dengan pemeriksaan prestasi pekerjaan dilapangan pada tanggal 6 November 2020 Maka Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama dengan uraian sebagai berikut :

> Progress s/d saat ini 100.00% Progress s/d yang lalu 0.00% Progress saat ini 100.00%

Perhitungan Pembayaran:

Nilai Pembayaran s/d BAP ini Nilai Pembayaran s/d BAP yang lalu b

C Nilai Pembayaran BAP ini

d Potongan - Potongan

(1) Uang Muka

Retensi

(111) Jumlah Potongan Pembayaran Fisik BAP ini (belum termasuk PPN 10%)

PPN 10%

Pembayaran Fisik BAP ini (sudah termasuk PPN 10%) q

26,000,000.00

26,000,000.00

28,600,000.00

26,000,000.00 2,600,000.00

Terbilang: Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Rekapitulasi Pembayaran Kontrak:

No	Uraian	Nilai Kontrak (Excl PPN)			PPN 10%	Nilai Kontrak (Incl PPN)	
1	Nilai Kontrak	Rp	26,000,000.00	Rp	2,600,000.00	Rp	28,600,000.00
2	Nilai Pembayaran s/d BAP yang lalu	Rp	-	Rp	-	Rp	
3	Nilai Pembayaran BAP ini	Rp	26,000,000.00	Rp	2,600,000.00	Rp	28,600,000.00
4	Total Pembayaran s/d BAP ini	Rp	26,000,000.00	Rp	2,600,000.00	Rp	28,600,000.00
5	Sisa Kontrak	Rp	-	Rp	-	Rp	

C. Pihak Kedua sepakat atas jumlah tersebut diatas & dibayarkan ke : Rekening Nomor: 0538.01.001898.30.6 Pada Bank BRI Cab Margonda a/n PT. Izzi Mitra Solusindo

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA zzi Mitra Solusindo

Imam Rahmadi SOLUSINDO

PIHAK PERTAMA PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk DEPARTEMEN EPC

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NO: 03/BAP-IZZI-1-1/XII/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh,yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Hari Darmojo

Jabatan

Project Manager

Alamat

: Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Jakarta Selatan (12510)

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2 Nama : Imam Rahmadi

Jabatan

Direktur Utama

Alamat

: J.H. Dimun Raya No.4A Rt 001 / Rw 006 Sukamaju Cilodong Depok Jawa Barat

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

Nomor dan Tanggal SPK Nomor dan Tanggal Kontrak

Nilai Kontrak

No. Jaminan Pelaksanaan / Tgl Terbit Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan

Nilai Jaminan Pelaksanaan

No. Jaminan Uang Muka / Tgl Terbit

Masa berlaku Jaminan Uang Muka Nilai Jaminan Uang Muka

Uraian Pekerjaan

Nama Proyek

: PWIB-TEL-RFQ-100-009F-SPK

PWIB-TEL-RFQ-100-009F-SPK

Tgl. 26 Oktober 2020

Tgl. 26 Oktober 2020 (sudah termasuk PPN 10%)

Rp28,600,000.00

Tgl

s/d Tgl

: Tgl

s/d Tgl

: Pengadaan dan Pemasangan Power Distribution Board (PDB) : Pembangunan Workshop INKA Banyuwangt Propinst Jawa Timur

Kedua belah pihak menyatakan bahwa hasil pekerjaan diatas sesuai dengan pemeriksaan prestasi pekerjaan dilapangan pada tanggal 6 November 2020 Maka Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama dengan uraian sebagai berikut :

Tgl

Progress s/d saat ini 100.00% Progress s/d yang lalu 0.00% Progress saat ini 100 00%

Perhitungan Pembayaran:

Nilai Pembayaran s/d BAP ini Nilai Pembayaran s/d BAP yang lalu b

Nilai Pembayaran BAP ini d Potongan - Potongan

(1) Uang Muka

Retensi

Jumlah Potongan (III)

Pembayaran Fisik BAP ini (belum termasuk PPN 10%) PPN 10%

Pembayaran Fisik BAP ini (sudah termasuk PPN 10%) g

26,000,000.00

26,000,000.00

26.000.000.00 2,600,000.00

28,600,000.00

Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah Terbilang:

Rekapitulasi Pembayaran Kontrak B.

Reka	oitulasi Pembayaran Kontrak :						
No	Uraian	Nilai Kontrak (Excl PPN)		PPN 10%		Nilai Kontrak (Incl PPN)	
1	Nilai Kontrak	Rp	26,000,000.00	Rp	2,600,000.00	Rp	28,600,000.00
2	Nilai Pembayaran s/d BAP yang lalu	Rp	-	Rp	-	Rp	
3	Nilai Pembayaran BAP ini	Rp	26,000,000.00	Rp	2,600,000.00	Rp	28,600,000.00
4	Total Pembayaran s/d BAP ini	Rp	26,000,000.00	Rp	2,600,000.00	Rp	28,600,000.00
5	Sisa Kontrak	Rp	THE RESERVE OF THE STREET	Rp	-	Rp	_

Pihak Kedua sepakat atas jumlah tersebut diatas & dibayarkan ke:

Rekening Nomor: 0538.01.001898.30.6 Pada Bank BRI Cab Margonda a/n PT. Izzi Mitra Solusindo

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA Izzi Mitra Solusindo

Imam Rahmadi Direktur

PIHAK PERTAMA PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk DEPARTEMEN EPC



PT. IZZI MITRA SOLUSINDO

INVOICE

Kepada

: PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

DEPARTEMEN EPC

Proyek Pembangunan Workshop INKA

Tgl

: 21 Desember 2020

Invoice No.

: INV/239/XII-IMS/2020

No, Contract: PWIB-TEL-RFQ-100-009F-SPK

URAIAN		JUMLAH IDR
Pembayaran Progress s/d 100% Pengadaan dan Pe Distribution Board (PDB) pada Proyek Pembangunan Workshop INKA Banyuwan		
Total Kontrak (Excl PPN)	a	26,000,000.00
Pembayaran Progress s/d Saat ini 100%	b (a x 100%)	26,000,000
Pemotongan Pembayaran yang lalu Progress 0%	c (a x 0%)	-
Pembayaran setelah dikurangi potongan	d (b - c)	26,000,000.00
Potong Retensi 5 %	e (d x 0%)	-
Potongan Uang Muka 10%	f (d x 10%)	
Total Excluding VAT 10%	g (d-e)	26,000,000.00
PPN 10 %	h (g x 10%)	2,600,000.00
Total Including VAT 10%	i (g+h)	28,600,000.00
Potong PPh	j (g x 1.5%)	390,000.00
Biaya Bank Lainnya		
		•
Pembayaran Invoice ini	l (g - j - k)	25,610,000

Terbilang

: Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

Pembayaran ditransfer ke :

Bank BRI

Rek No : 0538.01.001898.30.6 Atas Nama : PT Izzi Mitra Solusindo PT. Izzi Mitra Solusindo

TEMPEL 3399EAHF845843268

Imam Rahmadi

Direktur



PT. IZZI MITRA SOLUSINDO

INVOICE

Kepada : PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

DEPARTEMEN EPC

Proyek Pembangunan Workshop INKA

Tgl

: 21 Desember 2020

Invoice No.

: INV/239/XII-IMS/2020

No, Contract

: PWIB-TEL-RFQ-100-009F-SPK

URAIAN		JUMLAH IDR
Pembayaran Progress s/d 100% Pengadaan dan Pe Distribution Board (PDB) pada Proyek Pembangunan Workshop INKA Banyuwan		
Total Kontrak (Excl PPN)	a	26,000,000.00
Pembayaran Progress s/d Saat ini 100%	b (a x 100%)	26,000,000
Pemotongan Pembayaran yang lalu Progress 0%	c (a x 0%)	
Pembayaran setelah dikurangi potongan	d (b - c)	26,000,000.00
Potong Retensi 5 %	e (d x 0%)	-
Potongan Uang Muka 10%	f (d x 10%)	
Total Excluding VAT 10%	g (d-e)	26,000,000.00
PPN 10 %	h (g x 10%)	2,600,000.00
Total Including VAT 10%	i (g+h)	28,600,000.00
Potong PPh	j (g x 1.5%)	390,000.00
Biaya Bank Lainnya		
		•
Pembayaran Invoice ini	l (g - j - k)	25,610,000

Terbilang

: Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

Pembayaran ditransfer ke :

Bank BRI

Rek No : 0538.01.001898.30.6 Atas Nama : PT Izzi Mitra Solusindo PT. Izzi Mitra Solusindo

E8494AHF845843267

Imam Rahmadi

Direktur



PT. Izzi Mitra Solusindo

Jl. H. Dimun Raya No. 4A Sukamaju,

Cilodong, Depok 16415

Circuo		6,00	-pon	10 110	
Phone	:	+62	8138	2969	594

Tgl. Date	21/12/2020	
	21/12/2020	
ENGINEERING CONTRACTOR		

F	K I	W	11	3	E/	m	~
ш	IN	W	71	O	116		г

No: INV/239/XII-IMS/2020

Kepada Yth PT ADHI KARYA Di Tempat

No. Urut	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga	JUMLAH (Rp)
A	Power Distribution Box (PDB)				
1	Pengadaan PDB	8	Set	2,750,000	22,000,000
	- Dimension for Panel: 400 x 500 210 mm				
	- IP65 rated (weathere-proof type)	-			
	- c/w breaker, terminal block, cable gland and accessories				
	MCB 4A - 1P (39 Unit)				
	MCB 6A - 1P (6 Unit)				
	MCB 6A - 3P (2 Unit)				
	Pilot Lamp & Accessories				
2	Pemasangan PDB	8	Set	500,000	4,000,000
				Subtotal	26,000,000
				PPN 10%	2,600,000
				Total	28,600,000

Remarks:

1. Mohon Pembayaran ditransfer ke Rekening Bank berikut :

Account No: 0538.01.001898.30.6

Account Name: PT IZZI MITRA SOLUSINDO

Depok, 21 Desember 2020

Imam Rahmadi, S. Kom

Chief Executive Officer



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

JL. PEMUDA NO. 40 PANCORAN MAS DEPOK DEPOK TELEPON (021) 7763896/7763923 FAKSIMILE (021) 7753482 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

E - NOFA

ELEKTRONIK NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

2020

Diterbitkan untuk PKP:

NPWP: 92.304.162.8-412.000

Nama: PT. IZZI MITRA SOLUSINDO

Surat Pemberitahuan DJP

No: S-

2037/PPN.NSFP/WPJ.33/KP.0603/2020

Tgl: 11 September 2020

Surat Permohonan PKP

No: PEM-

493014774/923041628/412/2020

Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak 10 dmulai dari :

007.20.88475054

sampai dengan

007.20.88475063

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK:

- 1. NOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 11 September 2020 UNTUK TAHUN 2020.
- 2. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGIKUTI TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERPAJAKAN YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK.
- 3. DALAM HAL NOMOR SERI YANG DIBERIKAN SUDAH HAMPIR HABIS, PENGUSAHA KENA PAJAK DIMINTA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI SURAT PERMOHONAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
- 4. DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN DARI PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.



NPWP: 92.304.162.8-412.000 PT. IZZI MITRA SOLUSINDO

JL H.DIMUN RAYA NO. 4A RT. 001 RW. 006 SUFAMAJU, CILODONG

KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS
Terdaftar: 24 Juli 2019



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

JL. PEMUDA NO. 40, DEPOK
TELEPON 021-7763896, 7765804 FAKSIMILE 021-7753482 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK Nomor:S-286PKP/WPJ.33/KP.0603/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama

: PT. IZZI MITRA SOLUSINDO

2. NPWP

: 92.304.162.8-412.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 31 Agustus 2020 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

> KANTOR PELAYANAN PAJA DEPOK!

> > M, DJP JANE

Depok, 31 Agustus 2020

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,

Junus Sulistyawan



RIAN KEUANGAN BEPUBLIK INDO DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

TELEPON 021-7763896, 7765604 FARSIMILE 021-7753482 SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENQADUAN KRING PAJAK (021) T500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: S-34379KT/WPJ.33/KP.0603/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT. IZZI MITRA SOLUSINDO

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 92.304.162.8-412.000

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 4. Kategori

: Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 24 Juli 2019 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;

melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;

melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;

melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM:

melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau

melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Depok, 24 Juli 2019

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

Junus Sulistyawan

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar